



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)
(รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (จ่ายขาดเงินสะสม)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า ซอยศาลาประชาคม	399,000	7 ม.ค.68- 6 เม.ย.68	-	/	-	0
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านถนนหักใหญ่ สามแยกคลองส่งน้ำ –เขตตำบลหนองบัวตะเกียด	497,000	7 ม.ค.68- 6 เม.ย.68	-	/	-	0
3	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสัมพันธ์ยังเจริญ หมู่ที่ 4 บ้านกระชาว	331,000	7 ม.ค.68- 6 เม.ย.68	/	-	-	331,000
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านไร่ สายเลียงเมือง –หมู่บ้าน	269,000	7 ม.ค.68- 6 เม.ย.68	-	/	-	0
5	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านกุดพิมาน สายโนนด้าลิง	483,000	7 ม.ค.68- 7 มี.ค.68	/	-	-	483,000
6	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองผักแว่นโนนขี้ตุน หมู่ที่ 7 บ้านกุดพิมาน	335,000	7 ม.ค.68- 7 มี.ค.68	/	-	-	335,000
7	โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านใหม่แสนสุข สายนางจ้อง – สวนปรางศรีสุรธา	374,000	7 ม.ค.68- 7 มี.ค.68	/	-	-	374,000
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดอนใหญ่ สายทางใหญ่-ประปา	472,000	7 ม.ค.68- 6 เม.ย.68	/	-	-	472,000
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสะแก หมู่ที่ 12 บ้านสำนักพิมานเชื่อมบ้านหนองแวน ตำบลหนองกรด	488,000	7 ม.ค.68- 6 เม.ย.68	-	/	-	0
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโนนเจริญ สายบ้านายเลิศ – หมอเม	252,000	7 ม.ค.68- 6 เม.ย.68	-	/	-	0
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระเทียมเหนือ สายหลังวัด – นานายชิต	316,000	25 ก.พ.68- พ.ค.68	-	/	-	0
12	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองกระเทียมเหนือ เชื่อมบ้านหล่ง ตำบลบ้านแปรง หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระเทียมเหนือ	483,000	18 ก.พ.68- 18 เม.ย.68	-	/	-	0
13	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายพิงพิมาน – บุชีเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านบุชีเหล็ก	488,000	19 ก.พ.68- 19 เม.ย.68	-	/	-	0

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
14	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านไร่ สายนายนายเวนิทย์ พิบขุนทด – นานายกัน สารเวต	364,000	20 ก.พ.68- 20 เม.ย.68	-	/	-	0
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านใหม่แสนสุข –เขตบ้านใหม่ ศรีสุข ตำบลหนองกรด	486,000	26 ก.พ.68- 26 พ.ค.68	-	/	-	0
16	โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมหินคลุก สายนางบง – นายวันดี หมู่ที่ 10 บ้านดอนน้อย	382,000	18 ก.พ..68- 18 เม.ย.68	-	/	-	0
17	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน หมู่ที่ 11 บ้านโนนสะอาด สายหนองไร่ – นานายโหม	495,000	18 ก.พ..68- 18 เม.ย.68	-	/	-	0
18	โครงการปรับปรุงเสริมผิวหินคลุก สายนายสิงหน – นางสำริด หมู่ที่ 12 บ้านสำนักพิมาน	400,000	21 ก.พ..68- 21 เม.ย.68	-	/	-	0
19	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางเอก หมู่ที่ 13 บ้านพิงพิมาน	825,000	ม.ค.68- เม.ย.68	-	-	/	0
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านโสมน้อยพัฒนา สายบ้านนายนวนล – ห้วยสามบาท	494,000	27 ก.พ.68- 27 พ.ค.68	-	/	-	0
21	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านถนนหักใหญ่ สายนายนายอุดม – บึงสามบาท	341,000	19 มี.ค.68- 17 พ.ค.68	-	/	-	0
22	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า สายนายนายณรงค์ศักดิ์ เชื้อมสายโกรดินแดง	401,000	21 มี.ค.68- 19 พ.ค.68	-	/	-	0
23	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านกระขาว สายไร่นายแสง – โนนตำลึง	490,000	26 มี.ค.68- 24 พ.ค.68	-	/	-	0
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านไร่ สายหนองมะขามโพรง	451,000	19 มี.ค.68- 16 มิ.ย.68	-	/	-	0
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะวันตกวัด หมู่ที่ 9 บ้านดอนใหญ่	500,000	21 มี.ค.68- 18 มิ.ย.68	-	/	-	0
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระทุ่มโพรง หมู่ที่ 10 บ้านดอนน้อย ตำบลกุดพิมาน เชื่อมบ้านกระทุ่มโพรง ตำบลหนองกรด	473,000	26 มี.ค.68- 23 มิ.ย.68	-	/	-	0

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านโสมน้อยพัฒนา ซอยหน้าโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ	278,000	28 มี.ค.68- 25 มิ.ย.68	-	/	-	0
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโนนเจริญ ซอยนายจรัส – นางแสงอรุณ	352,000	28 มี.ค.68- 25 มิ.ย.68	-	/	-	0

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกระขาว สายนางรอร - นานายแจ้ง	379,000	28 ม.ค.68 – 27 เม.ย.68	/	-	-	379,000
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านดอนน้อย สายวัดดอนน้อย – ถนน 2217	428,000	28 ม.ค.68 – 27 เม.ย.68	/	-	-	428,000
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านบุชีเหล็ก สายศาลตะปู-บ้านโนนเจริญ	453,000	28 ม.ค.68 – 27 เม.ย.68	/	-	-	453,000
4	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านถนนหักใหญ่ สายนายเสรี-เขตตำบลหนองบัวตะเกียด	419,000	24 ม.ค.68 – 23 มี.ค.68	/	-	-	418,000
5	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านกุดพิมาน สายดอนผืน-โนนขี้ต้อน	451,000	24 ม.ค.68 – 23 มี.ค.68	/	-	-	450,000
6	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านใหม่แสนสุข สายนานายสาม-เขตหนองขุย ตำบลพันชนะ	566,000	มี.ค.68 – พ.ค.68	-	-	/	0
7	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านดอนใหญ่ สายหนองตองตอด - หนองมะขามเฒ่า เชื่อมตำบลหนองกรด	483,000	มี.ค.68 – พ.ค.68	-	-	/	0
8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านโนนสะอาด สายหนองไร่	483,000	มี.ค.68 – พ.ค.68	-	-	/	0
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านใหม่แสนสุข สายนานายวัด – สระสี่เหลี่ยม	441,000	มี.ค.68 – พ.ค.68	-	-		0
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านไร่ สายบ้านนายพอดี - สายเลียงเมือง	340,000	มี.ค.68 – พ.ค.68	-	-	/	0
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านบุชีเหล็ก สายนานายเจริญ – ป่าช้าบ้านบุชีเหล็ก	459,000	พ.ค.68 - ก.ค.68	-	-	/	0

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกระขาว สายบ้านนางสวัสดิ์ – ทางบ้านหนองกระเทียม	453,000	พ.ค.68 - ก.ค.68	-	-	/	-
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระเทียมเหนือ สายบ้าน นางอ้อ - บ้านนายไผ่	259,000	พ.ค.68 - ก.ค.68	-	-	/	-
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระเทียมเหนือ สาย หนองกระเทียม-เขตบ้านหลุ่งเชื่อมตำบลบ้านแปรง	453,000	พ.ค.68 - ก.ค.68	-	-	/	-
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านโสมน้อยพัฒนา สายบ้านนาย วิรัตน์ – สามแยกนายนายประกอบ	447,000	พ.ค.68 - ก.ค.68	-	-	/	-
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดอนใหญ่ ซอยบ้านนางสาว อำไพ พิมขุนทด	123,000	พ.ค.68 - ก.ค.68	-	-	/	-
17	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกระขาว – บ้านไร่	9,780,000	8 ม.ค.6 – 7 ก.พ.68	/	-	-	7,290,000

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

(1) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกร	30,000	ธ.ค.67-พ.ค.68	-	-	/	0
2	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	30,000	ม.ค.68-ก.พ.68	-	-	/	0

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานรักษาความสงบภายใน

(1) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กุดพิมาน	15,000	22 มี.ค.2568	/	-	-	14,950
2	โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยและให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	30,000	มิ.ย.68	-	-	/	0
3	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย	40,000	ธ.ค.67 - พ.ค.68	-	-	/	0
4	โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด	30,000	มิ.ย.68	-	-	/	0

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

(1) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	82,824	มี.ค.-พ.ค.68	-	-	/	0
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	20,580	ก.ค.-ส.ค.68	-	-	/	0
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	13,650	ก.ค.-ส.ค.68	-	-	/	0
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	8,400	ก.ค.-ส.ค.68	-	-	/	0
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	12,180	ก.ค.-ส.ค.68	-	-	/	0
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) สำหรับศูนย์เด็กเล็ก	352,800	ต.ค.67- ก.ย.68	-	/	-	204,120
7	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 ศูนย์	175,732	ต.ค.66- ก.ย.67	-	/	-	72,146.64
8	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ 5 โรงเรียน	1,067,252	ต.ค.67 - มี.ค.68 มี.ย.68- ก.ย.68	-	/	-	351,607.85

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

(2) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (อุดหนุนส่วนราชการ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	2,726,480	ต.ค.67 - มี.ค.68 มี.ย.68- ก.ย.68	-	/	-	1,597,800

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

(1) งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	300,000	25- 28 มี.ค.68 และ ก.ย.68	/	-	-	237,568
2	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	100,000	25 ต.ค.67	/	-	-	99,470

(2) งานวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงและสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ	60,000	11 ม.ค.68	/	-	-	59,910
2	โครงการจัดงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี	20,000	23 มี.ค.68	/	-	-	14,000

(2) งานวัฒนธรรมท้องถิ่น (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	60,000	ก.ค.67	-	-	/	0
4	โครงการจัดงานสืบสานตำนานด่านขุนทด	50,000	12 -13 ธ.ค.67	/	-	-	49,800
5	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	150,000	15 พ.ย.67	/	-	-	144,860

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

(1) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	112,500	มิ.ย.68 - ก.ย.68	-	-	/	0

(2) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	130,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	-	-	/	0
2	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	300,000	มิ.ย.68-ก.ย.68	-	-	/	0
3	โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก	15,000	พ.ค.68 –มิ.ย.68	-	-	/	0
4	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	120,000	มี.ค.68 – พ.ค.68	-	-	/	0

(2) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายด้านอนามัยชุมชน	300,000	พ.ค.68 - มิ.ย.68	-	-	/	0
6	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่ เด็ก เยาวชน	20,000	ส.ค.68 - ก.ย.68	-	-	/	0
7	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล)	10,000	ต.ค.67-ก.ย.68	-	-	/	0

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

(1) งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่	120,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	-	/	-	0

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	/	-	-	10,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(2) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	20,000	มี.ค.68 - พ.ค.68	-	-	/	0
2	โครงการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนา	10,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	-	-	/	0
3	โครงการอบรมกฎหมายนำรู้เพื่อประชาชน	20,000	เม.ย.68-มิ.ย.68	-	-	/	0
4	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ	100,000	เม.ย.38-มิ.ย.68	-	-	/	0
5	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้	30,000	3-5 มี.ค.67	/	-	-	29,333

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

(1) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ	30,000	ต.ค.67-ก.ย.68	-	/	-	900

แผนงานเกษตร

(1) งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดงานปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน	30,000	ก.ค.68-ก.ย.68	-	-	/	0
2	โครงการจัดงานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	5,000	ก.ค.68-ก.ย.68	-	-	/	0
3	โครงการจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	25,000	ต.ค.67-พ.ย.67	/	-	-	4,310
4	โครงการจัดงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ	30,000	4 ต.ค.67	/	-	-	29,940
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	30,000	เม.ย.68 –มิ.ย.68	-	-	/	0

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

(1) งานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	30,000	ต.ค.67-ก.ย.68	-	-	/	0
2	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	30,000	18 มี.ค.2568	/	-	-	ไม่ใช่ งบประมาณ
3	โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.	30,000	31 มี.ค.68	/	-	-	25,300
4	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	30,000	ก.ค.68- ก.ย.68	-	-	/	0
5	โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	30,000	ม.ค.68 – มี.ค.68	-	-	/	0
6	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	400,000	5-7 มี.ค.68	/	-	-	397,950

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (จ้าง เหมาบุคคล)	108,000	ต.ค.67-ก.ย.68	-	/	-	54,000
2	โครงการส่งเสริมการจัดเก็บรายได้และบริการภาษีเคลื่อนที่	5,000	ม.ค.68-มิ.ย.68	-	-	/	0

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(1) งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดงานปลาเผาสะเดาหวาน	100,000	ธ.ค.67-ก.พ.68	-	-	/	0